Ausschreibungstexte über eine Straßenfahrzeugwaage „Exklusive“ zur Aufstellung Überflur.

1. Straßenfahrzeugwaage Die Exklusive 18 x 3m Überflur digital

Ein komplettes Überflur-Waagensystem bestehend aus

1 Stck. Überflur-Fertigteil-Waagen-System 18 x 3m
1 Stck. Waagenunterbau, digitale Wägezellen Typ CPD-M 35t
Verdrahtungssatz und Klemmenkasten (Edelstahl)

Ausführung Waagen-System:

Überflur-Fahrzeugwaage Baustellenwaage 18x3m
Stahlbetonfertigteilkonstruktion nach DIN 1045-2
Betongüte C45/55 mit Frost- und Tausalzbeständigkeit
System für 6 Meßzellen bestehend aus:
2 Brückenteile 8m + 10m, Fügung mittels Gerbergelenk, Oberfläche ausgeführt als Besenstrich, einbetoniertes Leerrohrsystem für Verkabelung der Waage
2 Anfangsfundamente in L-Form + 1 Mittelfundament
verzinkte Kantenschutzwinkel an den Stirnseiten der Wannen- und Fundamentteile
8 Stoßdämpfer VA aufvulkanisiert
Kabelkasten Aluminium

Wägetechnischer Unterbau:

Ein Waagunterbau 6 x 35t mit digitalen CPD-M Wägezellen

6 Druckwägezellen Nennlast 35t in Edelstahlausführung, Schutzart IP68 (DIN 40050) inklusive aller Lasteinleitungs- und Befestigungsteile, analoge Wägezellen in der Qualität C4 = 4000 Teile Auflösung für höchste Genauigkeitsansprüche, eine Einstellung als Zweibereichs- Waage ist somit jederzeit möglich.

8 Stoßfänger längs und quer wirkend
1 Klemmenkasten, IP68, Edelstahlausführung mit eingebautem Überspannungsschutz, Präzisionsfederkontakten und hochwertigen Metallverschraubungen.
Inklusive kompletter Potentialausgleichsverdrahtung, die auch als passiver Überspannungsschutz dient.

Pfister Waagen Bilanciai GmbH
Linker Kreuthweg 9
D-86444 Affing-Mühlhausen
(Germany)
HRB 19406 Augsburg
GF: Peter Ahle

Telefon +49 (0) 82 07 / 9 58 99-0
Telefax +49 (0) 82 07 / 9 58 99-29
E-Mail: sales@pfisterwaagen.de
Internet: www.pfisterwaagen.de
Steuer-Nr. 102-135-10679
USt-IdNr. DE813431420

Intesa Sanpaolo SpA
Konto-Nr. 400 8752 500
BLZ 700 208 00
IBAN: DE72 7002 0800 4008 7525 00
BIC: BCITDEFFMUC

Commerzbank AG, Augsburg
Konto-Nr. 1150 366
BLZ 720 400 46
IBAN: DE48 7204 0046 0115 0366 00
BIC: COBADEFFXXX

Stadtsparkasse Augsburg
Konto-Nr. 250 722 337
BLZ 720 500 00
IBAN: DE30 7205 0000 0250 7223 37
BIC: AUGSDE77XXX

Die Wägezellen - Konstruktion ermöglichen das freie Schwingen der Brücke nach Auslenkung (Bremsen der Fahrzeuge auf der Waage) und die Rückstellung Schwingungsbegrenzung über Stoßfänger.

Allgemeines:

In den Einheitspreisen sind die Kosten für die komplette technische Bearbeitung einschließlich Gestellung eines Einbauplanes für die bauseitigen Leistungen enthalten. Wir stellen die Ausführungsunterlagen kostenfrei in 3-facher Anzahl bei Bedarf zur Verfügung.

Bei Ermittlung der Montagekosten sind wir davon ausgegangen, dass an der Einbaustelle keine Überbauung vorhanden ist und die notwendigen Autokräne in der Höhe ungehindert arbeiten können.
Es muss an beide Stirnseiten sowie an eine Längsseite mit Schwerlastfahrzeugen herangefahren werden können. Außerdem gehen wir davon aus, dass auf die Einbautiefe von ca. 1,20 m kein Grundwasser entsteht und die Gründung auf Frosttiefe eingehalten wird. Die Waage muss eben und gerade eingebaut werden, besondere Maßnahmen z.B. für einen Schrägeinbau sind im Preis nicht enthalten und werden ggf. nach Aufwand abgerechnet.
Bitte beachten Sie unseren Kranaufstellungsplan.
Bei Montagebeginn hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass die Baustelle für unser Montagepersonal und -Geräte ohne Behinderung zugänglich ist. Ebenso müssen alle Vorleistungen vom Auftraggeber oder anderen Unternehmen voll erbracht sein, damit die Montage ohne Verzögerung ausgeführt werden kann.
Ergeben sich Verzögerungen aus den o.g. Gründen gilt als vereinbart, dass die Mehraufwendungen (gegen Nachweis) nach Aufwand abgerechnet werden.
Im Regelfall kann die komplette Anlage innerhalb eines Arbeitstages montiert werden (Leistung vor Ort).

<u>Bauseitige Leistungen:</u>

Zur Erstellung einer funktionsgerechten Anlage sind auch bauseitige Leistungen erforderlich, die wir an dieser Stelle zusammenfassend erwähnen wollen.

Erstellung- Bereitstellung der elektrischen Netzanschlüsse
Herstellung bzw. Anschluss der Entwässerungsleitung sowie Anschluss an die örtliche Entwässerung
Ausführung der Erdarbeiten wie Aushub, Hinterfüllung mit frostsicherem Material und Verdichtung nach
Vorschrift.
Erstellen der Splittbettauflager entsprechend den Angaben auf unserem Fundamentplan, Bereitstellung des Splittes für die Fertigteilauflager
Erstellung der Auffahrrampen
Befestigung der vorgeschriebenen An- und Abfahrtstrecken mit entsprechendem Straßenbelag
Für die Gründung wird vorausgesetzt, dass unter und zwischen den Auflagebalken ein gut tragfähiger Boden ansteht, der eine Bodenpressung von 250 kN / m² zulässt
Herstellung bzw. Anschluss des Schutzrohres zur Messkabelverlegung zwischen der Waagengrube und des Wägeraumes, versehen mit einem Zugdraht.

Pfister Waagen Bilanciai GmbH
Linker Kreuthweg 9
D-86444 Affing-Mühlhausen
(Germany)
HRB 19406 Augsburg
GF: Peter Ahle

Telefon +49 (0) 82 07 / 9 58 99-0
Telefax +49 (0) 82 07 / 9 58 99-29
E-Mail: sales@pfisterwaagen.de
Internet: www.pfisterwaagen.de
Steuer-Nr. 102-135-10679
USt-IdNr. DE813431420

Intesa Sanpaolo SpA
Konto-Nr. 400 8752 500
BLZ 700 208 00
IBAN: DE72 7002 0800 4008 7525 00
BIC: BCITDEFFMUC

Commerzbank AG, Augsburg
Konto-Nr. 1150 366
BLZ 720 400 46
IBAN: DE48 7204 0046 0115 0366 00
BIC: COBADEFFXXX

Stadtsparkasse Augsburg
Konto-Nr. 250 722 337
BLZ 720 500 00
IBAN: DE30 7205 0000 0250 7223 37
BIC: AUGSDE77XXX

Erstellung eines geeigneten Wägeraumes (Bereich, wo die Anzeige und der Drucker aufgestellt und angeschlossen werden).
Auf Grund unserer Baupläne ist eine Fachfirma jederzeit in der Lage, die entsprechenden Bauarbeiten durchzuführen und die verantwortliche Bauaufsicht zu übernehmen.
Straßenfahrzeugwaagen bedürfen keiner besonderen Bau-Genehmigung.

Beton Transport

Transport der Betonteile mit Spezialfahrzeugen zur Baustelle.
Incl. Transportgenehmigung.

Beton Montage

Montage der Betonteile in vorbereitete Baugrube entsprechend unseren Fundamentplänen
incl. Kräne bei Standardaufstellung der Kräne (Abpratzmöglichkeiten, Auslegerlängen)

Waagen Montage

Montage und Konfiguration des kompletten Elektroumfanges inkl. Wägezellenmontage, Wägeterminal und Waagendrucker bzw.MPP Speicherkarte.

2. Waaghausschild

400kg - 50.000kg

3. Flynet50 Digital

Wägeterminal Flynet50 DIGITAL für den Anschluss an eine Waage.
Erweiterbar auf max. zwei Waagen und eine Summenwaage

Grundgerät zur Tischaufstellung:
- ABS-Kunststoffgehäuse
- Touchscreen Farbdisplay 5,7"
- Anschluss an eine Waage mit max. 16 digitalen CPD-Wägezellen
- 1 RS 232
- 1 RS 232/422
- 4 USB-Anschluss
- 1 Netzwerk/Ethernet 10/100 RJ45
- 2 Schalteingänge
- 2 Schaltausgänge 24V AC/DC
- 2 Steckplätze für Erweiterungen
- Stromversorgung: 230VAC über mitgeliefertes 12VDC

4. FLYNET Firmware für Doppelwägung, große Datenbank

eigenständiges Gerät

Pfister Waagen Bilanciai GmbH
Linker Kreuthweg 9
D-86444 Affing-Mühlhausen
(Germany)
HRB 19406 Augsburg
GF: Peter Ahle

Telefon +49 (0) 82 07 / 9 58 99-0
Telefax +49 (0) 82 07 / 9 58 99-29
E-Mail: sales@pfisterwaagen.de
Internet: www.pfisterwaagen.de
Steuer-Nr. 102-135-10679
USt-IdNr. DE813431420

Intesa Sanpaolo SpA
Konto-Nr. 400 8752 500
BLZ 700 208 00
IBAN: DE72 7002 0800 4008 7525 00
BIC: BCITDEFFMUC

Commerzbank AG, Augsburg
Konto-Nr. 1150 366
BLZ 720 400 46
IBAN: DE48 7204 0046 0115 0366 00
BIC: COBADEFFXXX

Stadtsparkasse Augsburg
Konto-Nr. 250 722 337
BLZ 720 500 00
IBAN: DE30 7205 0000 0250 7223 37
BIC: AUGSDE77XXX

Nur Doppelwägung, große Datenbank.

Datenbank ist im FLYNET.
-Ware :20-Zeichen Code, 20-Zeichen Beschreibung
-KFZ-Kennz. :20-Zeichen Code, 20-Zeichen Beschreibung
-Kunde :
-Lieferant :
-Empfänger :
-Frachtführer:
je 20-Zeichen Code, 40-Zeichen Beschreibung, 35-Zeichen Name, 35-Zeichen Straße, 35-Zeichen PLZ-Ort, 35-Zeichen UmSt.
Ausdruck auf Formular F800

5. Messkabelsatz-digital 50m

6. Nadeldrucker Tally 1145 (Waagendrucker)

Ein Waagendrucker Tally 1145 zum Anschluss am Wägeterminal mit serieller Schnittstelle RS232.
Mit 2 m Druckerkabel für Wägeindikatoren der Diade-Serie.

Kompakter 24 Nadeldrucker mit geringer Stellfläche.
Der Tally 1145 ist ein schmaler 24 Nadel-Drucker, der über eine USB und serielle Schnittstelle verfügt und somit an PC und Wägeterminals angeschlossen werden kann.

7. Ersteichung SFW komplett

Durchführung einer Konformitätsbewertung incl. Stellung der Eichgerätschaft bis 50t in Deutschland.
<u>HINWEIS:</u>
Über 50t muss bauseits eine Ersatzlast bis zur Maximallast gestellt werden.

8. Schulung

Durchführung einer Schulung (max. 4 Std) für das Bedienpersonal an der Waage und DWT

9. Optionen:

- Fernanzeige
- WinWeigh bio Plus für Fernbedienung
- Schnittstellenkarte-PCI-Expr. 4fach (RS232/RS422/485)
- MPP-Funktion
- Wäge-App Komfort

Pfister Waagen Bilanciai GmbH
Linker Kreuthweg 9
D-86444 Affing-Mühlhausen
(Germany)
HRB 19406 Augsburg
GF: Peter Ahle

Telefon +49 (0) 82 07 / 9 58 99-0
Telefax +49 (0) 82 07 / 9 58 99-29
E-Mail: sales@pfisterwaagen.de
Internet: www.pfisterwaagen.de
Steuer-Nr. 102-135-10679
USt-IdNr. DE813431420

Intesa Sanpaolo SpA
Konto-Nr. 400 8752 500
BLZ 700 208 00
IBAN: DE72 7002 0800 4008 7525 00
BIC: BCITDEFFMUC

Commerzbank AG, Augsburg
Konto-Nr. 1150 366
BLZ 720 400 46
IBAN: DE48 7204 0046 0115 0366 00
BIC: COBADEFFXXX

Stadtsparkasse Augsburg
Konto-Nr. 250 722 337
BLZ 720 500 00
IBAN: DE30 7205 0000 0250 7223 37
BIC: AUGSDE77XXX